



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Departamento de Engenharia

Setor de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS

DATA: 14/10/2024

LOCAL: Rua Gov. Milton Campos - Bairro Campo do Rosário - Turvolândia/MG

VALOR TOTAL: 96.637,67

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 3.061,41	R\$ 3.061,41			
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 7.769,96	R\$ 7.769,96			
3	SUPERESTRUTURA	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 19.034,04	R\$ 19.034,04			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%		50,00%		50,00%
		Financeiro	R\$ 4.421,42		R\$ 2.210,71		R\$ 2.210,71
5	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	Físico %	100,00%		50,00%		50,00%
		Financeiro	R\$ 14.386,85		R\$ 7.193,43		R\$ 7.193,43
6	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%		50,00%		50,00%
		Financeiro	R\$ 3.239,03		R\$ 1.619,52		R\$ 1.619,52
7	ACABAMENTOS E PINTURA	Físico %	100,00%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 23.305,21			R\$ 11.652,61	R\$ 11.652,61
8	PISO E CONTRAPISO	Físico %	100,00%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 8.561,08			R\$ 4.280,54	R\$ 4.280,54
9	COBERTURA	Físico %	100,00%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 12.701,11			R\$ 6.350,56	R\$ 6.350,56
10	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 157,56				R\$ 157,56
TOTAL		Físico %	100,00%	30,90%	11,41%	23,06%	34,63%
TOTAL ACUMULADO		Financeiro	96.637,67	29.865,41	11.023,65	22.283,70	33.464,91
		Físico %	100,00%	30,90%	42,31%	65,37%	100,00%
		Financeiro	96.637,67	R\$ 29.865,41	R\$ 40.889,06	R\$ 63.172,76	R\$ 96.637,67

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO

CREA SP 5040445752/D MG